Repertorio n. 1448 del 21/05/2025

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b *"Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico".* Decreto di revoca del finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"* – Regione Campania - Soggetto attuatore San Martino Valle Caudina - progetto "Realizzazione in località Vallicella-Costa di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente sul centro storico di San Martino Valle Caudina" - CUP G68H20000710002.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di approvazione dell'elenco degli interventi discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" – Regione Campania, rep. n. 2839 del 31/10/2022, visto e annotato con il n. 4368/2022 dall'Ufficio di bilancio, per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 28/12/2022 con il n. 3334; l'Allegato 1 al predetto Decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, all'interno del quale è contenuto l'elenco degli interventi, presentato dalla Regione Campania, per un totale di n. 87 interventi e per un ammontare complessivo pari a **50.229.372,22 euro**, nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022; il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile rep. n. 250 del 06/02/2023, visto e annotato con il n. 828/2023 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato alla Corte dei Conti il 10 marzo 2023 con il n. 754, di rettifica del suddetto decreto rep. n. 2839 del 31 ottobre 2022;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante "Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", il quale all'art. 3, comma 3, prevede che "*il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta la revoca del finanziamento, il susseguente stralcio del progetto dall'elenco approvato e la rimodulazione delle risorse secondo i criteri di cui all'articolo 4 commi 2 e 3"* e all'art. 4, comma 3, che *"in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 1-bis, del decreto-legge n. 152 del 2021 richiamato in premessa, l'ulteriore ripartizione delle risorse non utilizzate deve avvenire inderogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Tale ripartizione può essere elaborata integrando i criteri di riparto stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2016, citato in premessa, con ulteriori criteri anche riferiti alla performance operativa dei soggetti attuatori degli interventi"*;

CONSIDERATO che, con nota prot. 597518 dell'11.12.2023, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data con n. 63809, la Regione Campania ha trasmesso n. 50 istanze di proroga, tra cui, in relazione al progetto identificato con CUP G68H20000710002, l'istanza con cui il Soggetto Attuatore ha chiesto la

proroga alla data del 30/06/2024 del termine di pubblicazione bando di gara/stipula del contratto/avvio dei lavori fissato dal DPCM 23 agosto 2022;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. PNRR/67352 del 29/12/2023, ha autorizzato la proroga del termine di scadenza della pubblicazione del bando di gara per il progetto identificato con CUP G68H20000710002 alla data del 30/06/2024, con monitoraggio potenziato;

TENUTO CONTO che, con nota prot. 160119 del 27.03.2024, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data con n. 16431, la Regione Campania ha trasmesso n. 40 istanze di proroga tra cui, in relazione al progetto identificato con CUP G68H20000710002, l'istanza con cui il Soggetto Attuatore ha chiesto la proroga dei termini fissati dal DPCM 23 agosto 2022 alla data del 29/09/2024 per la stipula del contratto di appalto e alla data del 30/09/2024 per l'avvio dei lavori;

CONSIDERATO che il Dipartimento della Protezione Civile, con nota prot. n. PNRR/25139 del 15/05/2024, ha autorizzato la proroga dei termini di scadenza per la stipula del contratto di appalto al 29/09/2024 e per l'avvio effettivo dei lavori al 30/09/2024;

VISTO che in relazione al progetto identificato con CUP G68H20000710002, nel sistema informativo ReGiS, non è risultata valorizzata, entro il termine prorogato del 30/06/2024, la "data effettiva" della pubblicazione del bando di gara di cui alla sezione "iter di progetto" della *tile* "anagrafica";

PRESO ATTO che, in relazione alla mancata valorizzazione dei dati procedurali nel sistema ReGiS, non essendo stata effettuata nessuna comunicazione dalla Regione Campania nei termini previsti né fornita alcuna documentazione giustificativa del mancato adempimento, è stata concordata una riunione congiunta, tenutasi in data 30 maggio 2024, nella quale sono state discusse le criticità relative ai ritardi procedurali dei progetti segnalati, tra cui il progetto identificato con CUP G68H20000710002;

TENUTO CONTO che, con nota prot. PNRR/40946 del 09/08/2024, il Dipartimento della Protezione Civile, in assenza di ulteriori comunicazioni in merito allo stato di attuazione dei progetti indicati, ha inviato alla Regione Campania, in qualità di Amministrazione attuatrice, formale sollecito di riscontro in merito all'aggiornamento dei cronoprogrammi attuativi di dettaglio;

ATTESO che la Regione Campania, con nota prot. n. 392756 del 12/08/2024, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data con il n. 41341, ha provveduto a trasmettere i cronoprogrammi attuativi come richiesto; che per gli stessi è stato trasmesso l'esito della valutazione di non compatibilità del cronoprogramma di dettaglio rispetto al termine ultimo del 30/06/2026, previsto per l'attuazione degli interventi del PNRR, in riferimento al progetto identificato con il CUP G68H20000710002;

TENUTO CONTO che, con nota prot. n. 43176 del 29/08/2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso la comunicazione di avvio della procedura di revoca del finanziamento, chiedendo alla Regione Campania di avviare l'istanza di revoca e di fornire un elenco di interventi supplementari in sostituzione dell'intervento oggetto di revoca;

TENUTO CONTO che la Regione Campania, con nota prot.n. 418451 del 09/09/2024, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data con il n. 44678, ha provveduto a comunicare al Comune di San

Martino Valle Caudina l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

CONSIDERATO che il Comune di San Martino Valle Caudina ha trasmesso alla Regione Campania, nei termini previsti, le controdeduzioni e il nuovo cronoprogramma attuativo e che la Regione Campania, con nota prot. n. 453206 del 27/09/2024, acquisita al protocollo dipartimentale in pari data con il n. 48385, ha trasmesso al Dipartimento ulteriore valutazione di coerenza e compatibilità del cronoprogramma di attuazione rispetto alle condizionalità del PNRR;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, il Dipartimento ha ritenuto opportuno programmare una riunione con la Regione Campania in data 27/03/2025, al fine di valutare le criticità relative al mancato rispetto dei termini procedurali, previsti nel cronoprogramma attuativo, in relazione all'intervento identificato con il CUP G68H20000710002. Nel corso di tale riunione, è emerso che le criticità relative all'attuazione del suddetto CUP non risultano superabili a causa dei ritardi procedurali connessi all'acquisizione di atti e pareri prodromici alla pubblicazione del bando di gara;

PRESO ATTO che la Regione Campania, con nota prot.n. 164900 dell'01/04/2025, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data con il n. 15430, ha provveduto a comunicare al Dipartimento il permanere delle criticità in relazione all'intervento del Comune di San Martino Valle Caudina, identificato con il CUP G68H20000710002, così come emerso all'esito della riunione tenutasi il 27/03/2025 e verbalizzato e trasmesso alla Regione Campania, con nota del Dipartimento prot. n. 18826 del 16/04/2025;

PRESO ATTO che la Regione Campania, con nota prot. n. 229678 dell'08/05/2025, acquisita al protocollo del Dipartimento in pari data con il n. 22132, avendo valutato la non coerenza del cronoprogramma attuativo rispetto al termine ultimo del 30/06/2026, previsto per l'attuazione degli interventi del PNRR, in riferimento al progetto identificato con il CUP G68H20000710002, ha provveduto ad avviare la procedura di revoca;

CONSIDERATO che la Regione Campania non ha indicato interventi sostitutivi che soddisfino le condizionalità del PNRR in sostituzione dell'intervento oggetto di revoca.

DECRETA

Art. 1
(Revoca dei finanziamenti)

1. Sono revocate le somme ammesse a finanziamento con Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 2839 del 31/10/2022, per il seguente importo e per il seguente progetto:
    - Soggetto attuatore Comune di San Martino Valle Caudina, risorse per euro 5.500.000,00, per il progetto "Realizzazione in località Vallicella-Costa di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico incombente sul centro storico di San Martino Valle Caudina" – CUP G68H20000710002.

2. Il sopra indicato progetto s'intende stralciato dall'elenco dei CUP indicati nella tabella allegata all'Accordo stipulato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, tra il Dipartimento della Protezione Civile e la Regione Campania, approvato con Decreto rep. n. 221 del 02/02/2023.

3. Si rinvia a successivi provvedimenti amministrativi e contabili l'impiego delle risorse finanziarie resesi disponibili per assumere nuove obbligazioni nei confronti di altri soggetti beneficiari individuati nell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, previa verifica della capienza finanziaria.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sul sito web: www.protezionecivile.it.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabio Ciciliano

Fabio Ciciliano
22.05.2025 07:35:47
GMT+02:00